



**Commune  
d'Ohey**



## **Rapport sur l'état d'avancement de l'Opération de Développement Rural de la commune d'Ohey – 2017**

Rapport annuel d'activité 2017



## **Table des matières**

1. Situation générale de l'opération .....	3
1.1. Personnes de contact.....	3
1.2. Situation actuelle.....	3
2. Avancement physique et financier .....	4
2.1. Aménagement de cœur de village d'Evelette .....	4
2.2. Réseau de chaleur.....	6
2.3. VICIGAL .....	8
3. Rapport comptable.....	9
4. Bilan de la CLDR.....	9
5. Programmation à 3 ans .....	10
ANNEXE 1 : Situation générale de l'opération .....	11
ANNEXE 2 : Tableau détaillant l'avancement physique et financier d'un projet en phase d'exécution de travaux.....	24
ANNEXE 3 : Tableau rapport comptable et fonctionnement d'un projet terminé (décompte final < 10 ans).....	27
ANNEXE 4 : Rapport de la commission locale de développement rural.....	28
ANNEXE 5 : Programmation dans les trois ans avec recherche des moyens financiers.....	28

## Rapport sur l'état d'avancement de l'opération de Développement Rural de la commune d'Ohey pour l'année 2017

### 1. Situation générale de l'opération

#### 1.1. Personnes de contact

<b>Echevine en charge du Développement rural</b>	Françoise Ansay – francoise.ansay@ohey.be - 0478/228060
<b>Agent relais PCDR</b>	Mélissa Deprez – Conseillère en environnement melissa.deprez@ohey.be – 085/824474
<b>Rédaction du Rapport d'activité</b>	Mélissa Deprez – Conseillère en environnement melissa.deprez@ohey.be – 085/824474
<b>Directeur général</b>	François Migeotte - francois.migeotte@ohey.be - 085/824450
<b>Directeur financier</b>	Jacques Gauthier - jacques.gauthier@ohey.be - 085/824461
<b>Date d'Approbation</b>	Rapport d'activités approuvé par le Collège communal d'Ohey en date du 26 mars 2018

#### 1.2. Situation actuelle

Plusieurs projets faisant l'objet d'une demande de subside Développement Rural sont en cours de réalisation :

<b>Nom du projet</b>	<b>Stade du projet</b>
Aménagement du cœur de village d'Evelette	Convention réalisation
Réseau de chaleur	Convention faisabilité
Vicigal – Création d'une dorsale de mobilité douce au cœur du Condroz Namurois	Convention-exécution transcommunale

D'autres actions, ne demandant pas de subsides DR ont déjà été mise en œuvre ou se poursuivent.

Les différentes fiches mises en place sont abordées dans le tableau repris en annexe 1 (Projets réalisés, en cours, en attente, abandonnés et initiatives nouvelles).

## 2. Avancement physique et financier

Depuis l'approbation du PCDR par le Gouvernement Wallon en date du 21 décembre 2012, trois projets ont fait l'objet d'une demande de subside Développement Rural.

Intitulé	Stade	Numéro de visa
Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette : rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs	Convention faisabilité 2013 (signée le 9 janvier 2014)	Visa 13/24924 du 13/12/2013
	Convention réalisation 2016 (signée le 31 mai 2016)	Visa 1614597 du 23/05/2016
Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux au centre d'Ohey (phase1) et valorisation des ressources locales, extension à des privés (phase 2)	Convention faisabilité 2015 (signée le 11 avril 2016)	Visa 1613032 du 25/03/2016
VICIGAL – Création d'une dorsale de mobilité douce au cœur du Condroz Namurois	Convention-exécution transcommunale 2016 (signée le 9 décembre 2016)	Visa 1621595 du 7/12/2016

### 2.1. Aménagement de cœur de village d'Evelette : Avancement physique en 2017 :

20 février 2017	Approbation de l'attribution et sélection du soumissionnaire Laurenty Batiments SA
30 mars 2017	Réalisation d'un inventaire amiante par l'ISSeP
Travail sur une proposition de statut pour la création d'une asbl de gestion de la future maison de village d'Evelette	
1 juin 2017	Approbation par le Ministre du DR de l'attribution du marché des travaux
4 septembre 2017	Date de début effective du chantier
Appel à candidature pour la création de la future asbl de gestion de la maison de village d'Evelette	
Aménagements légers de sécurité routière autour de l'école le temps des travaux	
Demande de déclaration de classe 3 pour le démantèlement des éléments en amiante	

### Avancement financier en 2017 :

En date du 9 janvier 2014, la commune d'Ohey a reçu la convention-faisabilité signée par le Ministre. Le montant à engager de 26700 € concernant la provision pour l'étude du projet porte le numéro de visa 13/24924 et est daté du 13 décembre 2013.

Dans le cadre de la convention réalisation 2016, le montant à engager de 534.421,13€ porte le numéro de visa 1314597 du 23/05/2016 (comme faire programme financier détaillé dans le tableau ci-dessous)

PROJET	Assiette de la subvention	PART DEVELOPPEMENT RURAL		PART COMMUNALE	
<b>Aménagement global du cœur de village d'Evelette</b>					
tranche 1 (80% DR)	500.000,00 €	80 %	400.000,00 €	20 %	100.000,00 €
tranche 2 (50% DR)	322.242,26 €	50%	161.121,13 €	50%	161.121,13 €
Hors DR (école)	10.500,27 €	0%	0,00 €	100%	10.500,27 €
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>832.742,53 €</b>		<b>561.121,13 €</b>		<b>271.621,40 €</b>

<b>PARTICIPATION REGION WALLONNE</b>	<b>561.121,13 €</b>
Montant déjà engagé en convention-faisabilité du 15/01/2014 - Visa n°13/24924 du 13/12/2013	<b>26.700,00 €</b>
Montant à engager Imputation sur l'article 63.06.12 - Visa n°1614597 du 23/05/2016	<b>534.421,13 €</b>

Tranches du subside Développement Rural déjà reçues :

Intitulé	Montant	Date déclaration de créance	Date de réception du paiement
Provision suite à approbation du projet	26.700 €	09/12/2016	23/01/2017
Avance de 20%	118.500,41€	22/08/2017	20/09/2017
Créance pour Etat d'avancement 1	12.536,15€	30/11/2017	11/01/2018

L'auteur de projet désigné le 4 août 2014, a débuté sa mission et conformément au cahier spécial des charge, a facturé ses honoraires suivant la répartition suivante :

Forfait en euros, hors TVA	%	Montant HTVA	TVA 21%	Montant TVAC	Date d'exécution du paiement
<b>57.728 €</b>					
À l'approbation de l'avant-projet	10%	5.772,80€	1.212,29€	6.985,09€	18/11/2014
Au dépôt du permis d'urbanisme	20%	11.545,60 €	2.424,58€	13.970,18€	26/01/2015
A l'approbation du projet définitif	20%	11.545,60 €	2.424,58€	13.970,18€	29/07/2016
Remise du rapport d'adjudication	10%	5.772,80€	1.212,29€	6.985,09€	13/03/2017
Au début du chantier pour contrôle	10%	5.772,80€	1.212,29€	6.985,09€	25/10/2017
Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, répartis en trois tranches de 10%	20%				
10% (le solde) après établissement du décompte final qui suit la réception provisoire des travaux réalisés d'après sa conception	10%				
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>				

L'entrepreneur désigné le 20 février 2017 a débuté sa mission en septembre 2017. Les premiers états d'avancement ont été reçus tel que repris dans le tableau ci-dessous :

Intitulé	Montant de l'Etat d'avancement	Date d'exécution du paiement	Date de la déclaration de créance	Montant reçu du DR
Travaux - Etat d'avancement 1	16.733,63€ TVAC	01/12/2017	30/11/2017	12.536,15€
Travaux - Etat d'avancement 2	69.457,17€ TVAC	21/02/2018	/	/

Dépenses annexes :

Intitulé	Date	Montant	Date d'exécution du paiement
Réalisation d'un inventaire amiante par l'ISSeP	30/03/2017	645€	27/04/2017

## 2.2. Réseau de chaleur

### Avancement physique en 2017:

13 février 2017	Approbation de l'avant-projet par le Collège communal
20 février 2017	Présentation de l'avant-projet à la CLDR
10 mars 2017	Réunion du comité d'accompagnement « avant-projet »
23 mars 2017	Approbation par le Conseil Communal du contrat de coordination sécurité et santé de l'INASEP comprenant la coordination sécurité projet et la coordination sécurité chantier
18 septembre 2017	Décision du Collège communal afin de solliciter le SPW pour la prise en charge des essais de sol
26 octobre 2017	Adoption par le Conseil communal du projet définitif de réseau de chaleur, du cahier des charges et du mode de passation de marché et de la convention-réalisation proposée par l'administration régionale
20 novembre 2017	Octroi du permis unique par la région

### Avancement financier en 2017:

En date du 11 avril 2016, la commune d'Ohéy a reçu la convention-faisabilité signée par le Ministre. Le montant à engager de 28.881,51€ concernant la provision pour l'étude du projet porte le numéro de visa 1613032 et est daté du 25/03/2016.

La provision de 28.881,51€ prévue dans la convention-faisabilité sera demandée après approbation du projet définitif par l'Administration, comme stipulé dans le courrier reçu du SPW-DGO3 du 21 avril 2016.

	TOTAL (TFC)	Développement Rural		Autre PS : UREBA		COMMUNE	
		Taux	Intervention	Taux	Intervention	Taux	Intervention
<b>Travaux :</b>							
<b>Partie DR à 80,00 % :</b>	257.488,00	80,00%	205.990,40	0,00%	0,00	20,00%	51.497,60
<b>Partie DR à 71,43 % :</b>	242.512,00	71,43%	173.226,32	8,57%	20.783,28	20,00%	48.502,40
<b>Partie DR à 50,00 % :</b>	332.758,00	50,00%	166.379,00	15,00%	49.913,70	35,00%	116.465,30
<b>Partie DR à 0,00 % :</b>	12.100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.100,00

<b>Honoraires et frais :</b>							
<b>Partie DR à 50,00 % :</b>	64.069,07	50,00%	32.034,54	0,00%	0,00	50,00%	32.034,54
<b>Partie DR à 0,00 % :</b>	930,93	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	930,93
<b>TOTAL EURO (TFC)</b>	<b>909.858,00</b>		<b>577.630,26</b>		<b>70.696,98</b>		<b>261.530,76</b>

Le coût global est estimé à 909.858,00 €.

Le montant global estimé de la subvention est de 577.630,26 €

La provision est fixée à 5 % du montant de la subvention portant sur le coût total estimé du projet, soit au montant de 28.881,51 €.

L'auteur de projet a été désigné le 30 décembre 2009 et un avenant au marché a été approuvé par le Conseil communal du 23 mai 2016 afin de répondre aux exigences du Développement Rural. L'auteur de projet a débuté sa mission et conformément au cahier spécial des charge, a facturé ses honoraires suivant la répartition reprise dans le tableau ci-dessous.

<b>Tableau reprenant le cout de l'étude et du suivi des travaux</b>					
<b>Marché d'étude d'équipements en vue de la réalisation d'un réseau de chaleur communal - Polytech</b>	<b>Pourcentage</b>	<b>Montant HTVA</b>	<b>TVA 21%</b>	<b>Montant TVAC</b>	<b>Date d'exécution du paiement</b>
Notification du marché	20%	5.900€	1.239€	7.139€	17.847,50€ payé le 17/01/2012 → ce montant ne sera pas subsidié par le DR car date d'avant la signature de la convention faisabilité 2015 (signée le 11 avril 2016)
Notification de réception (ou d'approbation) de « l'avant-projet »	30%	8.850€	1.858,5€	10.708,5€	
Notification de réception (ou d'approbation) du « projet définitif »	20%	5.900€	1.239€	7.139€	30/11/2017
Suivi de la mise en œuvre du projet	15%	4.425€	929,25€	5.354,25€	
Le solde (15 %) est exigible à la réception des travaux	15%	4.425€	929,25€	5.354,25€	
<b>Sous-total</b>		<b>29.500€</b>	<b>6.195€</b>	<b>35.695€</b>	
<b>Avenant 1-- Polytech</b>	<b>N° poste</b>	<b>Montant HTVA</b>	<b>TVA 21%</b>	<b>Montant TVAC</b>	<b>Date d'exécution du paiement</b>
Fourniture de l'avant-projet corrigé	1	3.000€	630€	3630€	03/10/2016
Après corrections apportées à l'avant-projet	2	1.250€	262,5€	1512,5€	20/03/2017
Après réalisation de 3 présentations	3	937,50€	196,88€	1.134,38€	25/10/2017
Après réalisation de l'essai de sol	4	800€	168€	968€	03/10/2016
<b>Sous-total</b>		<b>6.550€</b>	<b>1.375,5€</b>	<b>7.925,5€</b>	
<b>Total</b>		<b>36.050€</b>	<b>7.570,5€</b>	<b>43.620,5€</b>	

<b>INASEP</b>	<b>Montant (pas de TVA)</b>	<b>Date d'exécution du paiement</b>
Coordination sécurité projet	3.577,80€	
Coordination sécurité chantier BAT	3.957,80€	
<b>Sous-total</b>	<b>7.535,60€</b>	

## 2.3. VICIGAL

### Avancement physique en 2017:

6 février 2017	Délibération du Collège communal décidant de solliciter l'INASEP afin d'obtenir une proposition de convention transcommunale relative à la mission d'auteur de projet et désignant l'INASEP pour l'évaluation des parcelles à acquérir dans le cadre du projet
23 mars 2017	Réunion du comité de suivi du projet
3 avril 2017	Délibération du Collège sollicitant le SPW afin qu'il prenne en charge les frais liés au essai de sol
23 mai 2017	CLDR - parcours de l'itinéraire envisagé pour le VICIGAL
31 mai 2017	Approbation par le Conseil communal du contrat d'étude et du contrat de coordination sécurité et santé confiées à l'INASEP
14 juin 2017	Réunion de coordination concernant les aménagements sur voiries régionales
Réalisation par l'Inasep de l'étude du tracé	
Décisions sur la typologie du revêtement	
Identification des derniers points de blocage	
Négociation avec les riverains	
13 décembre 2017	Réunion du comité de suivi du projet

### Avancement financier en 2017:

En date du 9 décembre 2016, la commune d'Ohey a reçu la convention-exécution transcommunale 2016 signée par le Ministre. Le montant à engager de 666.845,28€ concernant la provision pour l'étude du projet porte le numéro de visa 1621595 et est daté du 07/12/2016.

FP intercommunale « Vicigal, création du voie verte au cœur du Condroz namurois » Commune Ohey	TOTAL (TFC)	Développement rural	
		Taux	Intervention
Acquisition :			
Partie DR à 90 %	42.205,56	90 %	37.985,00
Travaux :			
Partie DR + Pouvoirs locaux :	457.794,44	89 %	406.835,00
Partie DR + Mobilité (Di Antonio) :	353.866,06	50 %	176.933,03
Financement DGO1 :	34.200,00	0 %	0,00
Apport propre communal :	15.534,90	0 %	0,00
Honoraires et frais :			
Partie DR :	90.184,50	50 %	45.092,25
Partie DGO1 :	5.526,10	0 %	0,00
<b>Total euro (TFC)</b>	<b>999.311,57</b>		<b>666.845,28</b>

Le coût global du projet transcommunal est estimé à 3.341.664,88 €.

Le coût de la partie du projet se rapportant à la commune d'Ohey est estimé à 999.311,57 €

En 2017, il n'y a pas eu d'avancement au niveau financier pour le projet du VICIGAL.



### 3. Rapport comptable

#### **Projet d'aménagement de cœur de village d'Evelette :**

Etant donné que le projet d'aménagement du cœur de village d'Evelette en est au stade de la Convention-réalisation et qu'il n'est pas encore terminé, il n'y a pas lieu de faire un rapport comptable à ce stade.

#### **Projet de réseau de chaleur :**

Etant donné que le projet de réseau de chaleur en est au stade de la Convention-faisabilité, il n'y a pas lieu de faire un rapport comptable à ce stade.

#### **Projet de VICIGAL :**

Etant donné que le projet de VICIGAL en est au stade de la Convention-exécution, il n'y a pas lieu de faire un rapport comptable à ce stade.

### 4. Bilan de la CLDR

L'année 2017 est importante pour le développement rural à Ohey. Année charnière, à mi-parcours de la mise en œuvre de son PCDR, la CLDR voit les premiers gros chantiers sortir de terre avec l'organisation d'une visite de terrain pour observer quelques-unes de ces grandes avancées ! On retiendra particulièrement le démarrage des travaux de la maison de village d'Evelette (première convention DR).

2017 fut également l'**aboutissement de réflexions** (entamées depuis le début de l'ODR), à Libois (projet d'aménagement d'un espace vert public), au centre d'Ohey (projet de création d'un réseau de chaleur), à Haillot (projets de développement de lotissement), à Evelette (décentralisation des activités de la MJE) et la **concrétisation d'initiatives** de type l'organisation d'un salon « Bien vieillir dans mon village », l'édition d'une farde logement, l'ouverture d'un EPN, la distribution d'un Welcom Pack aux nouveaux arrivants ou encore la publication d'un nouveau site présentant le contenu du PCDR ([www.developpementruralohey.info](http://www.developpementruralohey.info)). Le fruit d'un important travail (de recherche de moyens humains et financiers), auquel la CLDR a été étroitement associée (en réunion plénière et/ou de groupe de travail).

Le bilan complet de la CLDR se trouve en annexe 4 et reprend les activités de la CLDR durant l'année 2017.

## 5. Programmation à 3 ans

Les futurs projets pour lesquels la commune envisage une demande de convention sont les suivants :

	NUMERO ET INTITULE DU PROJET
2018	<p><u>Projet en cours</u> Fusion de la fiche 17, lot 1 et fiche10, lot 3 <b>Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette ; rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs »</b></p>
	<p><u>Projet en cours</u> <b>Fiche projet intercommunale Gesves-Ohey-Assesse-Yvoir : « VICIGAL, création d'une voie verte au cœur du Condroz namurois »</b> Convention-exécution transcommunale</p>
	<p><u>Projet en cours</u> Fiche 5, lot 1 : <b>Mise en place d'un réseau de Chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey</b> Convention-réalisation</p>
	<p><b>Aménagement de logements trempins, d'un atelier rural et d'un espace multiservices au centre du village d'Ohey</b> Fusion de la fiche 9, 16 et 18 du lot 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fiche 16, lot 2 : Acquisition de terrains et/ou bâtiments, construction et/ou rénovation de bâtiments pour diversifier l'offre de logements publics (dont du logement social et d'urgence)</li> <li>Fiche 18, lot 2 : Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités</li> <li>Fiche 9, lot 2 : Aménagement d'une infrastructure de type multiservices en faveur d'animations pour la petite enfance, pour les aînés et pour des activités intergénérationnelles</li> </ul>
2019	<p>Fiche 1, lot 1 : <b>Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM (phase 2)</b> Convention-faisabilité</p>
	<p>Fiche 3, lot 2 : <b>Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney et la rendre conviviale</b> Convention-faisabilité</p>
	<p>Fiche 12, lot 2 : <b>Création d'une ou de plusieurs petite(s) zone(s) d'activités artisanales</b> Convention-faisabilité</p>
	<p>Fiche 19, lot 2 : <b>Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot</b> Convention-faisabilité</p>
2020	<p>Fiche1, lot 2 : <b>Aménagement et équipement d'une aire de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers locaux</b> Convention-faisabilité</p>
	<p>Fiche 15, lot 2 : <b>Adaptation des sites de "la maison communale " aux nouveaux besoins de la population et des différents services actuels et à venir</b> Convention-faisabilité</p>

## ANNEXE 1 : Situation générale de l'opération

### 1. Tableau des projets réalisés

Priorité du PCDR	Numéro projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
Lot 0	2	Aménagement de 3 logements sociaux dans l'ancienne école de Jallet	450000€	Région Wallonne (Ancrage), Commune
Lot 0	4	Poursuite de la valorisation de la Pierre du Diable à Haillot	10400€	Commune/ Province de Namur
Lot 0	6	Acquisition de la salle Isbanette	85500 € TVAC	Fonds propres commune
Lot 0	9	Traitement des eaux chargées en phytosanitaires par procédé biologique (biofiltres)	2000 €	Fonds propres commune et mise en place d'un subside pour les agriculteurs de 2500€
Lot 0	10	Actualisation permanente du site internet communal « portail local »		
Lot 3	5	Elaboration d'une charte sur la vie en milieu rural	/	/

### 2. Tableau des projets en cours.

Priorité du PCDR	Numéro projet et intitulé du projet	Stade d'avancement du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 1:</b> Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM avec aménagements progressifs du réseau routier communal pour	<u>2017 :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation d'une réunion « sécurité routière » et d'une réunion citoyenne spécifique pour la rue du Bois d'Ohey</li> <li>- 3 visites de terrains avec le SPW pour identifier des problématiques de sécurité routière et des pistes de solutions,</li> </ul>	Estimation au 18/02/2012 : 3.200.000 €	Fonds propres commune

	une meilleure complémentarité entre les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les cœurs de village (phase 2)	<p>dont la question de la mobilité autour de la future maison de village d'Evelette</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Règlement de police ou assimilé: rue Draily, rue Godin, rue du Baty, Rue Tige du Chenu</li> <li>- Premier contact avec le SPW pour le démarrage d'un PCM</li> <li>- Aménagement d'un cheminement piéton reliant le parking à l'école d'Haillot</li> </ul>		
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 2 :</b> Entretien, signalisation, promotion des voies lentes et création de connections manquantes de voies lentes, remise en état des communications vicinales perdues	<p><u>2017 :</u>  Rencontre avec les riverains du sentier des Comognes et adoption du tracé par le Conseil communal  Suppression d'un chemin à Eve et réouverture du chemin 42  Budgétisation de la remise en état du bois d'Ohey et adoption du tracé par le Conseil communal et dépôt d'une demande de subside  Finalisation de l'inventaire des voiries communales dans le cadre du projet pilote d'actualisation de l'atlas des voiries  Mise au point d'une méthodologie d'entretien des chemins et sentiers de la commune par le service travaux  Définition de circuits pédestres à baliser par le Syndicat d'Initiative  Engagement via la Maison du Tourisme d'un préposé à l'entretien et au balisage  VICIGAL :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 février 2017 : Délibération du Collège communal décidant de solliciter l'INASEP afin d'obtenir une proposition de convention transcommunale relative à la mission d'auteur de projet et désignant l'INASEP pour l'évaluation des parcelles à acquérir dans le cadre du projet</li> <li>- 23 mars 2017 : Réunion du comité de suivi du projet</li> <li>- 3 avril 2017 : Délibération du Collège sollicitant le SPW afin qu'il prenne en charge les frais liés au essai de sol</li> <li>- 23 mai 2017 : CLDR - parcours de l'itinéraire envisagé pour le VICIGAL</li> <li>- 31 mai 2017 : Approbation par le Conseil communal du contrat d'étude et du contrat de coordination sécurité et santé confiées à l'INASEP</li> <li>- 14 juin 2017 : Réunion de coordination concernant les aménagements sur voiries régionales</li> <li>- Réalisation par l'Inasep de l'étude du tracé</li> </ul>	<p><u>Pour le projet VICIGAL :</u>  42.000€ pour les acquisitions de terrain,  96.000€ pour les honoraires d'auteur de projet et  860.000€ pour les travaux</p>	Fonds propres commune + SPW pour état des lieux / subside PTP (RW) / Sentier.be/

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Décisions sur la typologie du revêtement</li> <li>- Identification des derniers points de blocage</li> <li>- Négociation avec les riverains</li> <li>- 13 décembre 2017 : Réunion du comité de suivi du projet</li> </ul>		
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 3</b> : prise en charge du vieillissement de la population, tant du point de vue des infrastructures que des services et des animations	<p><u>2017</u> :</p> <p><b>Activités spécifiques du CPAS</b> : Les différentes actions menées visent à rompre l'isolement des seniors, à créer du lien social et donc à faire de la prévention face au vieillissement de la population oheytoise.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poursuite des ateliers mensuels de pâtisserie et de cuisine.</li> <li>- Atelier jeux tous les premiers jeudi du mois.</li> <li>- Organisation de 2 événements : Excursion à Bastogne le 25 juin 2017 et spectacle en wallon le 26 novembre 2017</li> <li>- Organisation de l'opération « Eté Solidaire, je suis partenaire » : avec notamment comme objectif d'aider des particuliers à domicile (souvent des aînés) par de petits travaux de jardinage, de peinture, etc. et organiser des animations intergénérationnelles entre les jeunes et les aînés.</li> <li>- <u>Poursuite d'un service de taxi social avec le véhicule VISIOCOM</u></li> <li>- <u>Gestion de la maison d'accueil communautaire d'OHEY</u> : en plus des activités récurrentes (voir 2016), des ateliers intergénérationnels de transmission de la mémoire ont eu lieu sur le thème suivant : « La photographie autrefois ». Ce projet a eu un franc succès : 148 enfants des écoles primaires d'Ohey, Haillot, Evelette et Jallet y ont participé durant 7 matinées et 15 aînés oheytois ont préparé et animé ces ateliers intergénérationnels. Ce projet s'est déroulé du 20 avril au 8 mai 2017.</li> </ul> <p><b>Activité conjointe Commune-CPAS-FRW-Provence-GAL</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Organisation du salon du « Bien vieillir dans mon village – La question logement » le 7 octobre 2017</u></li> <li>- Finalisation de la farde logement</li> </ul> <p><b>Activité conjointe GAL-CPAS</b> : « les effets du vieillissement sur la santé mentale » : Participation le mardi 10/10/17 à l'après-midi sur « les regards croisés sur le vieillissement » à la MAC de Maillen avec un groupe de personnes âgées oheytoises.</p>		CPAS, Commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 4</b> :	<u>2017</u> :		

	<del>Construction d'un centre d'interprétation de l'arbre à Haillot.</del> Lieu de rencontre pour les habitants d'Haillot	Réalisation par des étudiant en architecture de l'ULG d'une série de proposition d'aménagement du coeur de village d'Haillot en matière d'économie, d'ainé, de logement, espaces culturels, etc. Présentation de ces travaux et maquette lors du WE Wallonie Bienvenue en novembre 2017		
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 5 :</b> Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey	<u>2017 :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approbation de l'avant-projet par le Collège le 13 février 2017</li> <li>- Présentation de l'avant-projet à la CLDR du 20 février 2017</li> <li>- 10 mars 2017 : Réunion du comité d'accompagnement « avant-projet »</li> <li>- 23 mars 2017 : Approbation par le Conseil Communal du contrat de coordination sécurité et santé de l'INASEP comprenant la coordination sécurité projet et la coordination sécurité chantier</li> <li>- 18 septembre 2017 : Décision du Collège communal afin de solliciter le SPW pour la prise en charge des essais de sol</li> <li>- Adoption par le Conseil communal en date du 26 octobre 2017 du projet définitif de réseau de chaleur, du cahier des charges et du mode de passation de marché et de la convention-réalisation proposée par l'administration régionale</li> <li>- 20 novembre 2017 : Octroi du permis unique par la région</li> </ul>	909.858 € TVAC Dont 577.630,26€ TVAC via le DR, 70.696,98€ TVAC via UREBA et 261.530,76€ TVAC via la commune	Subside DR, UREBA, Fonds propres Commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 6 :</b> Construction d'une maison de l'Entité à Evelette (phase 1): mise en place d'infrastructures villageoises de soutien aux dynamiques locales et/ou aide à la mise en œuvre de dynamiques locales (phase 2)	Cette fiche prévoyait la transformation et agrandissement de la Maison des jeunes en maison de l'entité. La commune, sur fonds « FRIC », a élaboré un projet d'agrandissement de la Maison des jeunes . Voir fiche 9 lot 1.	Estimation au 18/02/2012 : 864.600 € TVAC	
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 7:</b> Sensibilisation et mise en œuvre du développement durable, mise en place d'actions continues et variées pour développer progressivement une véritable culture participative	<u>2017 :</u> Fiches projets en cours de réalisation par le PCDN : <ul style="list-style-type: none"> <li>- distribution de plants de haies, petits fruitiers et arbres fruitiers</li> <li>- valorisation de la tractation animale</li> <li>- potager didactique</li> <li>- spectacle « graine de voyous »</li> <li>- balades « nature »</li> <li>- Nature à livres ouverts</li> <li>- jardins au naturel</li> <li>- conférence biodiversité</li> </ul> Réalisation d'un inventaire et de cartographie des cimetières préalable		Fonds propres commune, ADALIA, Pôle de gestion différenciée, subside RW (PCDN, semaine de l'arbre, etc.), etc

		<p>à une stratégie de verdissement des cimetières. Accord du Collège pour la verdurisation prioritaire des cimetières d'Evelette et Perwez. Réponse à l'appel à projet Transition écologique dans le but de favoriser le recours à l'alimentation locale</p> <p>Be Wapp : participation de la commune à l'opération de ramassage des déchets</p> <p>Organisation de classe « En dehors » de l'école maternelle d'Hailot (année scolaire 2017-2018)</p> <p>Accord de principe du Collège d'entamer une réflexion sur le développement d'un projet de Parc naturel sur les communes du GAL et autres</p> <p>2017-année sans aucune utilisation de produit Phyto sur les espaces communaux</p> <p>Mise en place d'hôtel à insectes dans le parc de la maison Rosoux et au Pré-au-Pont à Libois</p> <p>Finalisation des permis d'urbanisation de Saint-Mort et des Essart à Hailot avec l'appui d'un comité d'accompagnement de riverains</p> <p>Démarrage du comité d'accompagnement du projet éolien</p> <p>Rencontre GAL-école pour la création d'outils pédagogique en faveur des énergies renouvelables</p> <p>Poursuite de l'aménagement de l'annexe du centre de travaux pour mise en conformité de modalité de stockage des déchets</p>		
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 8</b> Soutien aux maisons des jeunes et aux jeunes non-structurés de l'ensemble du territoire pour le développement d'une politique communale de la jeunesse et ce, en collaboration avec la maison des jeunes d'Evelette	<p><u>2017 :</u> Engagement de l'animateur de décentralisation de la maison des jeunes à Hailot Ouverture du local de centralisation de la MJ à Hailot et démarrage des activités</p>	Estimation au 18/02/2012 : 25000€ par an	Fonds propres commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 9</b> Rénovation de la Maison des Jeunes d'Evelette ou de toute infrastructure en lien avec une politique communale de la jeunesse pour l'ensemble du territoire communal	<p><u>2017 :</u> Janvier 2017: attribution du marché</p>	<p>164.220 € TVAC prévu dans la fiche projet</p> <p>Environ 28786 € pour le sol de dance en 2012</p>	Fonds propres commune : 70% UREBA : 30%

<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 10</b> Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois	<u>2017 :</u> Réalisation d'aménagements légers par la commune (petits ponts, tonte des cheminements, hôtel à insectes, bancs,...) Chantier de plantation d'hélophyte dans la mare du Pré-au-Pont Implantation de l'œuvre de sentier d'art		Fond propre commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 11</b> Préservation et valorisation du patrimoine culturel immatériel.	<u>2017 :</u> Exposition « 14/18 le grand brassage des du 14 au 29 janvier 2017. Représentation théâtrale « Exils 1914 » à l'attention des élèves de P5 et P6 des écoles communales mais également du tout public. Aout 2017 : collaboration avec la biennale de la photographie (centre culturel de Marchin) Tahier hameau oheytois Weekend Wallonie Bienvenue novembre 2017 - 3eme édition pour la commune d'Ohey Participation à l'opération sentier d'art et installation de 4 œuvres dans les paysages Oheytois	Rénovation Maison Streel : 300000€ TVAC	Fonds propres commune / Syndicat d'Initiative  Subside CGT de 60 à 80% pour les travaux de la Maison Streel, 40 ou 20 % restant à charge de la Commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 12</b> Développement d'une offre diversifiée extrascolaire (sports, culture, sciences, nature).	<u>2017 :</u> Poursuite des activités mon sport mon école avec le club de tennis et le centre sportif pour le handball Plaine communale : poursuite des collaborations avec le Crié de Modave (stages nature) et l'école de pêche de la Région wallonne (stage pêche)		Fond propre commune, Union Européenne et Région Wallonne
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 13</b> Développement de services répondant aux demandes de déplacement des personnes en difficulté de mobilité	<u>2017 :</u> Finalisation de l'esquisse pour la mise en place d'une rampe d'accès au bureau du CPAS		Fonds propres commune /CPAS
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 14</b> Placement de panneaux signalétiques sur le terrain mentionnant le patrimoine naturel, bâti, paysager mais également les projets en cours	<u>2017 :</u> /	Estimation 18/02/2012 : entre 23000 et 55000 € HTVA	Fonds propres commune / GAL (Leader +)/ BEP/ Contrat de rivière (RW)
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 16</b> Analyse d'opportunité et aménagement de plaines de jeux	<u>2017 :</u> Plaine de jeux des Macrales : Sécurisation par la réalisation de garde-fou et remise en peinture	Estimation au 18/02/2012 : 147000€	Fonds propres commune/ InfraSports



		Démarrage du chantier d'aménagement du cœur de village d'Evelette qui inclus le réaménagement du coin des Macrales		
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 17</b> Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette à Evelette.	<u>2017 :</u> 20 février 2017 : approbation de l'attribution et sélection du soumissionnaire Laurenty Batiments SA. 30 mars 2017 : Réalisation d'un inventaire amiante par l'ISSeP Travail sur une proposition de statut pour la création d'une asbl de gestion de la futur maison de village d'Evelette 1 juin 2017 : Approbation par le Ministre du DR de l'attribution du marché des travaux Date de début effective du chantier le 4 septembre 2017 Appel à candidature pour la création de la future asbl de gestion de la maison de village d'Evelette Aménagements légers de sécurité routière autour de l'école le temps des travaux Demande de déclaration de classe 3 pour le démentiellement des éléments en amiante	Total de 832.742,53€ TVAC avec une part de subside du Développement Rural de 561.121,13€ TVAC et une part communale de 271.621,40€ TVAC.	Subside DR, Fond propre commune
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 18</b> Action de soutien à l'économie locale et création d'une table ronde des acteurs locaux, création d'une ADL.	<u>2017 :</u> Activités du GT indépendants « Ohey PRO » : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation d'une base de données interactive offrant une visibilité optimale à chaque indépendant sur le site de la Commune</li> <li>- Acquisition de panneaux d'affichage situés à l'entrée et à la sortie de l'axe Andenne-Ciney afin de permettre aux indépendants de partager les évènements locaux</li> <li>- Edition d'un flyers d'information concernant l'accessibilité durant les travaux de l'axe Andenne-Ciney, flyers distribués à chaque citoyen par publipostage</li> <li>- Conception - en collaboration avec la Commune - d'un chéquier qui a été distribué à chaque nouvel arrivant lors de la journée d'accueil du 11/11/2017</li> <li>- Travail sur le label "Made in Ohey"-"Ohey PRO"</li> <li>- Activités diverses (tables tournantes, Networking, découverte entreprises, apéros oheytois, ...).</li> <li>- Création de l'asbl « Ohey PRO » - statuts disponibles sur le site <a href="http://www.ohhey.pro/">http://www.ohhey.pro/</a></li> </ul>		Fond propre commune et fond du GT (sponsors et activités)
<b>Lot 1</b>	<b>Fiche 19</b> Restauration du petit patrimoine	<u>2017 :</u> Rénovation de la statue de Saint Martin de l'ancienne école de Jallet		Fonds propres et subside du

	historique et religieux	Fouilles archéologique au site du pilori à Goesnes		Petit Patrimoine Populaire Wallon
--	-------------------------	--	--	-----------------------------------

<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 1</b> Aménagement et équipement d'une aire de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers locaux	En cours, au niveau de la réflexion (phase 2 Projet de réseau de chaleur + fiche rédigée et introduite au niveau du GAL « Forêts/filière bois) <u>2017 :</u> Action du GAL : Premier essai de stockage et de broyage de bois à Gesves		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 2</b> Adoption de règlements d'urbanisme dédiés aux quartiers et villages	<u>2017 :</u> Première concertation avec le SPW et les communes du Gal pour envisager un Guide Communal d'Urbanisme		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 3</b> Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney et la rendre conviviale (lien avec fiche 1 lot 1	<u>2017 :</u> Réalisation d'un nouveau revêtement tarmaqué de la rue de Ciney		Subside RW pour CCATM
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 4</b> Promotion de l'éco-consommation, utilisation des produits locaux, promotion des circuits courts dans l'alimentation (secteurs public et privé)	<u>2017 :</u> Déplacement du marché fermier vers le centre du village Réponse à l'appel à projet Transition écologique : appui à la réalisation d'une coopérative alimentaire et à l'organisation de séance de jardinage Poursuite de l'animation de 2 petits potagers didactiques (Ohey et Perwez (initiative privée))		Fond propre commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 5</b> Création d'initiatives de valorisation de productions locales	<u>2017 :</u> Déplacement du marché fermier vers le centre du village Réponse à l'appel à projet Transition écologique : appui à la réalisation d'une coopérative alimentaire et à l'organisation de séance de jardinage Poursuite de l'animation de 2 petits potagers didactiques (Ohey et Perwez (initiative privée))		Subvention FWB (ACRF), Fond propre commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 6</b> Protection, aménagement, entretien et sensibilisation à l'eau et à son cycle	<u>2017 :</u> Finalisation des conventions à proposer aux habitants de la rue de Baya pour la mise en œuvre des aménagements antiérosifs (phase 2) Installation des mares à Hailot en lien avec la remise en état de		Subvention RW (contrat de rivière) et fond propre

		l'égouttage entre la rue Saint-Mort et la rue des Essarts Remise d'avis systématique sur l'égouttage et le ruissellement/érosion dans les permis d'urbanisme		commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 7</b> Production d'énergies renouvelables	<u>2017 :</u> Installation des nouveaux châssis à l'administration communale d'Ohey Mise en place du comité accompagnement du projet éolien et lancement par l'ASBL électron libre de la coopérative citoyenne pour l'éolienne citoyenne		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 8</b> Création, aménagement et gestion de vergers publics et autres espaces verts naturels (bords de rivière, jardins,...) en intégrant une gestion différenciée et d'autres actions en faveur de la biodiversité	<u>2017 :</u> Remise en état du site « Nymphéa » : installation d'un espace de gestion des déchets organique de la commune et aplanissement des espaces Finalisation de l'aménagement du jardin de l'école d'Haillot Décision du Collège de verduriser le cimetière d'Evelette et Perwez et définition d'un plan d'actions		Fond propre commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 9</b> Aménagement d'une infrastructure de type multiservices en faveur d'animations pour la petite enfance, pour les aînés et pour des activités intergénérationnelles	<u>2017 :</u> nouveau projet intergénérationnel CPAS et écoles après-midi conteries pour la petite enfance : préparation du goûter par les aînés et activités pour les petits par les bénévoles de l'ONE Etude de faisabilité d'un projet de maison de repos Esquisse pour la réalisation d'un espace médical et polyvalent dans une maison Rue de Ciney		Fond propre commune /GAL (Leader) pour le potager
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 10</b> Amélioration de la desserte de la commune par les transports en commun et aménagement de parkings vélos aux arrêts de bus principaux	<u>2017 :</u> Mise en place d'un parking vélo au centre sportif		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 11</b> Soutien et contrôle communal à l'épuration individuelle des eaux usées et à des formules d'épuration semi-collectives dans certaines zones ayant un statut d'épuration individuelle			
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 12</b> Création d'une ou de plusieurs	<u>2017 :</u> Poursuite et fin des négociations avec le propriétaire de l'espace prévu		

	petite(s) zone(s) d'activités artisanales	pour une zone d'activité économique		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 13</b> Développement de l'action culturelle locale; renforcement des collaborations avec les centres culturels proches, voire (à terme) création d'un centre culturel local	<u>2017 :</u> Histoire de Ruralités – enquête réalisée par la compagnie milieu du monde pour la fiche action social du GAL		FWB / Fond propre commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 14</b> Organisation d'animations sur le thème du patrimoine et des paysages	<u>2017 :</u> Organisation des formations Paysa-guide par le GAL et conférences sur le paysage		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 15</b> Adaptation des sites de "la maison communale " aux nouveaux besoins de la population et des différents services actuels et à venir	<u>2017 :</u> /	Subvention Union Européenne (FEADER- 40%) et Région Wallonne (40%) (total de 80%) : 11.165,05€ TVAC Part communale (20 %) : 2791,26€ TVAC	Subside CGT de 60 à 80% pour les travaux de la Maison Streeel, 40 ou 20 % restant à charge de la Commune  Union Européenne, Région Wallonne, Part communale
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 16</b> Acquisition de terrains et/ou bâtiments, construction et/ou rénovation de bâtiments pour diversifier l'offre de logements publics (dont du logement social et d'urgence)	<u>2017 :</u> Projet d'achat d'une maison au cœur d'Ohey pour la création de logement, d'une maison médicale, d'un atelier rural et un espace multi-services.		Fond propre commune/ RW/ CPAS/
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 17</b> Mise en place d'une cogénération à l'école d'Haillot			Subside UREBA/ Fond propre

				commune
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 18</b> Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités	<u>2017 :</u> Projet d'achat d'une maison au cœur d'Ohey pour la création de logement, d'une maison médicale, d'un atelier rural et un espace multi-services. Poursuite et fin des négociations avec le propriétaire de l'espace prévu pour une zone d'activité économique		
<b>Lot 2</b>	<b>Fiche 19</b> Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot	<u>2017 :</u> Finalisation et dépôt du permis d'urbanisation des essarts pour lequel on prévoit de laisser 2 parcelles pour des projets de logements pilotes		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 1</b> Diffusion des possibilités de recours aux structures de soutien à la création et/ou à la gestion de logements publics	En cours : Réflexion GT ainés + contact avec opérateurs		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 2</b> Promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie et notamment l'éclairage public	<u>2017 :</u> /		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 4</b> Amélioration et aménagement des abords des exploitations agricoles (image du secteur agricole)	<u>2017 :</u> /		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 6</b> Analyse d'opportunités d'aménagements d'infrastructures adaptées aux nouveaux besoins de la population dans le domaine sportif	<u>2017 :</u> Réalisation d'un terrain de football synthétique et inauguration		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 8</b> Mise en place d'un projet de village bioénergétique	<u>2017 :</u> /		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 9</b> Investigation de la piste de la réintroduction de l'activité du cheval de trait dans l'action	<u>2017 :</u> Introduction d'une fiche PCDN visant la réalisation d'un inventaire des initiatives potentiel de valorisation du cheval de trait et des propriétaires de chevaux de trait		

	publique			
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 10</b> Création d'un petit espace culturel en milieu rural, valorisation de "La Tourette" à Evelette	<u>Fusion avec la fiche 17 du lot 1</u> <u>1er demande de convention</u> <u>Voir fiche 17 du lot 1</u>		
<b>Lot 3</b>	<b>Fiche 11</b> Valorisation et entretien du patrimoine forestier	<u>2017 :</u> Réalisation de plantation de remplacement dans les bois communaux et stimulation de la régénération naturelle Réalisation de différentes activités de valorisation du bois dans la construction Lancement de la formation guide forestier Aide à la gestion des petites propriétés forestières avec réalisation de diagnostic forestier		

### 3. Tableau des projets en attente

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Programmation du projet
Lot 1	6	Construction d'une maison de l'Entité à Evelette (phase 1): mise en place d'infrastructures villageoises de soutien aux dynamiques locales et/ou aide à la mise en œuvre de dynamiques locales (phase 2)			
Lot 1	15	Développement d'un bois didactique à Haillot.			
Lot 3	3	Réflexion sur la réaffectation de bâtiments religieux communaux, après leur désacralisation			
Lot 3	7	Classement de sites ou de monuments			

### 4. Tableau des projets abandonnés

Priorité du PCDR	Numéro du projet	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Raison de l'abandon
NEANT					

### 5. Tableau des initiatives nouvelles

Description du constat qui justifie l'initiative	Objectifs rencontrés du PCDR	Intitulé du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Justification de l'initiative
NEANT					

ANNEXE 2 : Tableau détaillant l'avancement physique et financier d'un projet en phase d'exécution de travaux.

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2013 (signée le 9 janvier 2014) Convention réalisation 2016 (signée le 31 mai 2016)	PCDR classique couplé à un Agenda 21 Local <del>PwDR 2007-20013</del> <sup>1</sup>	<b>Aménagement global du site situé au cœur du village d'Evelette</b>	Rénovation et réaffectation de la salle Isbanette et de la Tourette en maison de village et aménagement de la petite place, « le Coin des Macrales » en espace intergénérationnel de rencontre et de loisirs	Total de 832.742,53€ TVAC avec une part de subside du Développement Rural de 561.121,13€ TVAC et une part communale de 271.621,40€ TVAC.
<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>			<b>Date :</b>	
Désignation de l'auteur de projet :			4 août 2014	
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.			1 <sup>er</sup> décembre 2014	
Approbation de l'avant-projet par la R.W			15 mai 2015	
Approbation du projet par l'A.C.			22 juin 2015	
Approbation du projet par le Ministre			31 mai 2016	
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché			20 février 2017	
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre			1 juin 2017	
Début des travaux			4 septembre 2017 : début effective du chantier	
Réception provisoire				
Décompte final				
Réception définitive				
<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>			<b>Montant :</b>	
Montant conventionné à 100%			Selon la convention : 561.121,13 €	
Montant du subside développement rural			Montant reçu du DR jusque fin 2017 : 157.736,56€	
Montants cumulés payés à l'auteur de projet et à l'entrepreneur			Montant cumulés payés à l'auteur de projet et à l'entrepreneur jusque fin 2017 : 61.431,78€ TVAC	

<sup>1</sup> Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises



Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
Convention faisabilité 2015 (signée le 11 avril 2016)	PCDR classique couplé à un Agenda 21 Local <del>PwDR 2007-20013</del> <sup>2</sup>	<b>Réseau de chaleur</b>	Mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux au centre d'Ohey (phase1) et valorisation des ressources locales, extension à des privés (phase 2)	Le coût global est estimé à 909.858,00 € TVAC. Le montant global estimé de la subvention Développement Rural est de 577.630,26 € TVAC et une part communale de 261.530,76 € TVAC.
			<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>	<b>Date :</b>
			Désignation de l'auteur de projet :	30 décembre 2009 + Avenant 1 prenant en compte les exigences du Développement Rural en date du 23 mai 2016
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	13 février 2017
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	10 mars 2017
			Approbation du projet par l'A.C.	26 octobre 2017
			Approbation du projet par le Ministre	
			Adjudication :	
			Décision d'attribution du marché	
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
			Début des travaux	
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
			<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>	<b>Montant :</b>
			Montant conventionné à 100%	
			Montant du subside développement rural	
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	Montant cumulés payés à l'auteur de projet depuis la signature de la convention jusque fin 2017 : 14.383,88 € TVAC

<sup>2</sup>

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subsidy
Convention-exécution transcommunale 2016 (signée le 07/12/2016)	PCDR classique couplé à un Agenda 21 Local <del>PwDR 2007-20013</del> <sup>3</sup>	VICIGAL	Fiche projet intercommunale Gesves-Ohey-Assesse-Yvoir : création d'une voie verte au cœur du Condroz namurois » Convention-exécution transcommunale	Le coût global du projet transcommunal est estimé à 3.341.664,88 €. Le coût de la partie du projet se rapportant à la commune d'Ohey est estimé à 999.311,57 €
			<b>Etats d'avancement physique du projet :</b>	<b>Date :</b>
			Désignation de l'auteur de projet :	31 mai 2017
			Approbation de l'avant-projet par l'A.C.	
			Approbation de l'avant-projet par la R.W	
			Approbation du projet par l'A.C.	
			Approbation du projet par le Ministre	
			Adjudication :	
			Décision d'attribution du marché	
			Approbation de l'attribution du marché par le Ministre	
			Début des travaux	
			Réception provisoire	
			Décompte final	
			Réception définitive	
			<b>Etat d'avancement financier du projet :</b>	<b>Montant :</b>
			Montant conventionné à 100%	
			Montant du subsidy développement rural	
			Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

<sup>3</sup>

Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

ANNEXE 3 : Tableau rapport comptable et fonctionnement d'un projet termine (décompte final < 10 ans).

**Néant**

## ANNEXE 4 : Rapport de la commission locale de développement rural.

Le bilan complet de la CLDR se trouve ci-après.

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
29/03/2010	29/03/2010	30/03/2015 (Conseil communal)	29/03/2010
Date des réunions durant l'année écoulée	20/02/2017	Nombre de présents	13 présents, 10 excusés et 10 absents
	23/05/2017		11 présents, 4 excusés et 18 absents
	13/09/2017		14 présents, 19 excusés
	14/12/2017		12 présents, 8 excusés et 13 absents

### Réflexion sur l'opération de développement rural

Quatre rencontres (deux réunions et deux visites) de la CLDR ont été organisées en 2017. Outre la programmation des activités 2017, les membres de la CLDR ont été consultés et ont remis leur avis sur différents dossiers :

#### Quel est votre avis ?

- Avant-projet de mise en place d'un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments communaux situé au centre du village d'Ohey
- Itinéraire envisagé (et alternatives) pour le projet de ViciGAL
  - Intérêt d'envisager une connexion vers le centre d'Ohey ?
  - Comment traverser le centre d'Haillot, en toute sécurité ?
  - Quel accès à l'école de Perwez ?
- « Welkom pack », pour distribution aux nouveaux habitants
- Dossier d'acquisition stratégique d'un bâtiment pour y développer un projet de cohésion sociale
- Quel slogan pour la Commune d'Ohey ?
- Site ODR

Les membres de la CLDR ont également été informés de l'avancée des dossiers en cours. A travers le rapport d'activités 2016, mais de manière plus spécifique :

#### **Ca en est-où ?**

- Conventions DR en cours : Aménagement du cœur de village d'Evelette, Réseau de chaleur d'Ohey et ViciGAL
- Préservation d'une zone humide et aménagement d'un espace vert public à Libois
- Rénovation de la maison des jeunes d'Evelette
- Développement d'une politique jeunesse sur le territoire communal
- Après-midi de sensibilisation sur le logement des aînés « Bien vieillir dans mon village », 07/10/2017 (Partenariat Province/Commune) et projet de farde
- Projet EPN'WAL 2017
- Activités en cours et à venir du groupe des indépendants (asbl OHEY PRO)

La majorité de ces projets ont été présentés sur site, lors de visites de terrain organisées spécialement pour les membres de la CLDR (ouverte aux membres des CLDR des communes de Gesves, Assesse et Yvoir pour le projet ViciGAL).

#### **Le Saviez-vous ?**

- Travail (étude, plans et maquettes) réalisé par des étudiants architectes de l'Université de Liège, sur l'aménagement du cœur de village d'Haillot

## ANNEXE 5 : Programmation dans les trois ans avec recherche des moyens financiers

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100% (TVAC)	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention (TVAC)
Année rapport annuel + 1 an (2018)	Lot 1	Fiche 17 (& Fiche 10, Lot 3) : Aménagement global du cœur de village d'Evelette <b>1<sup>er</sup> CONVENTION - SUIVI</b>	832.742,53€	Développement Rural	561.121,13€
				Commune	271.621,40€
	Lot 1	Fiche 5 : Mise en place d'un réseau de Chaleur sur chaufferie bois pour les bâtiments communaux et bâtiments voisins à Ohey <b>2<sup>ème</sup> CONVENTION - SUIVI</b>	909.858 €	Développement Rural	577.630,26€
				Subside UREBA	70.696,98€
				Commune	261.530,76€
		VICIGAL, création d'une voie verte au cœur du Condroz namurois <b>Convention-exécution transcommunale - SUIVI</b>	Le coût global du projet : 3.341.664,88€. Le coût de la partie du projet se rapportant à la commune d'Ohey : 999.311,57€	Développement Rural	666.845,28€
				Autres pouvoirs subsidiant (Pouvoir locaux – DGO1)	39.380€
				Mobilité – Cabinet Di Antonio	97.286€
				Commune	195.800,28€
	Lot 2	Aménagement de logements tremplins, d'un atelier rural et d'un espace multiservices au centre du village d'Ohey Fusion de la fiche 9, 16 et 18 du lot 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiche 16, lot 2 : Acquisition de terrains et/ou bâtiments, construction et/ou rénovation de bâtiments pour diversifier l'offre de logements publics (dont du logement social et d'urgence)</li> <li>• Fiche 18, lot 2 : Construction de bâtiments publics (atelier rural ou hall relais) à louer à des entreprises en phase de démarrage ou de développement de leurs activités</li> <li>• Fiche 9, lot 2 : Aménagement d'une infrastructure de type multiservices en faveur d'animations pour la petite enfance, pour les aînés et pour des activités intergénérationnelles</li> </ul>	Environ 1.760.000€	Développement Rural	Environ 1.145.938€
Appel à projets visant à lutter contre la pénurie de médecins généralistes en milieu rural				100.000€	
Commune				Environ 514.062€	

Année rapport annuel + 2 ans (2019)	Lot 1	Fiche 1 : Aménagements légers de sécurité routière (phase 1), réalisation d'un PCM avec aménagements progressifs du réseau routier communal pour une meilleure complémentarité entre les différents usagers et une protection accrue des usagers faibles dans les cœurs de village (phase 2)	Estimation au 18/02/2012 : 3.200.000 €	Commune et Développement Rural	
	Lot 2	Fiche 3 - Sécurisation de la circulation lente le long de la RN 921 Andenne-Ciney et la rendre conviviale	A estimer	Commune et Développement Rural + recherche d'autres partenaires	
	Lot 2	Fiche 12 - Création d'une ou de plusieurs petite(s) zone(s) d'activités artisanales	A estimer	Commune et Développement Rural + recherche d'autres partenaires	
	Lot 2	Fiche 19 – Construction de logements intergénérationnels et "tremplin" sur le site des Essarts communaux à Haillot	A estimer	Commune et Développement Rural + recherche d'autres partenaires	
Année rapport annuel + 3 ans (2020)	Lot 2	Fiche1 - Aménagement et équipement d'une aire de transformation et de commercialisation de produits agricoles et forestiers locaux	A estimer	Commune et Développement Rural + recherche d'autres partenaires	
	Lot 2	Fiche 15 - Adaptation des sites de "la maison communale " aux nouveaux besoins de la population et des différents services actuels et à venir	A estimer	Commune et Développement Rural + recherche d'autres partenaires	